

E&P - YPF

INFORME FINAL DE POZO

YPF.Nq.ChSN-306

YPF ARGENTINA

EVENTO: REPARACION WO

INICIO: 05-SEP-2019 FIN: 03-OCT-2019

ÁREA DE RESERVA: CHIHUIDO DE LA SIERRA NEGRA UNIDAD DE NEGOCIO: OPERACIONES RÍO COLORADO

OI/PEP: RO122.18C0.98.R4000

EQUIPO: CLEAR PETROLEUM S.A-201

	PREPARADO				REVISADO		APROBADO			
REV	INICIALES Y	DOL	FECHA	INICIALES Y	DOL	FECHA	INICIALES Y	FECHA		
	FIRMA	ROL	FECHA	HA FIRMA ROL		FECHA	FIRMA		ROL	
	AGUSTIN JOSE INGENIERO			JEFE DE INGENIERÍA				GERENTE		
	FANTIN	DEWO			DE WO			DE WO		



Página: 1 / 17

Versión 01



Indice

Sección	Página
Datos generales	2
Esquema de Pozo	3
Gestion Operativa de Pozo y curva de avance	4
Costo por Compañía/Tiempo por Punto de Programa	5
Costos por punto de Programa	6
Planificación	7
Sumario de operaciones	9
Punzados	11
Perfiles	12
Cementaciones	13
Well Head	15
Sumario de instalaciones	16
Estimulaciones	17



Página: Página: 2 / 17

Versión 01



Datos Generales

Pozo: YPF.Nq.ChSN-306 Nombre completo: CHIHUIDO DE LA SIERRA NEGRA-0306 OPERACIONES RÍO

País: ARGENTINA Subregional: COLORADO

CHIHUIDO DE LA

Yacimiento:SIERRA NEGRAFormacion:Tipo:VERTICALRubro:

Tipo: VERTICAL
Fecha de Inicio de Perforación: 27/12/1992
Coordenadas: 1.103,27

Rubro: EXPLOTACION

Actividad Planificada vs Real

Objetivo Reparación pozo inyector, proyecto PRIAN

Actividad Planificada Sacar instalación (pesca programada). Calibrar CSG 5 ½". Perfil corrosión. PH de CSG. Cementar roturas.

Rotar cemento. Prueba de admisión de punzados. Estimulación matricial. Bajar IF de inyección.

Actividad Realizada Se realiza todo lo planificado excepto estimulación matricial. Recupera instalación existente en menor

tiempo que el planificado. Se adiciona actividad referida a abandono de pozo futuro, aislación de acuífero mediante anillo de cemento en base 759m (Perfil CBL, punzados auxiliares, cementación correctiva,

rotación de cemento, perfil CBL post cementación).


Datos de PfD y PfV

Sidetrack	Nombre	Pfd-KOP	Pfd	Pfv	Pfv-KOP
ОН	POZO ORIGINAL	0,00	1.341,02	1.341,02	0,00



Página: 3 / 17 Versión 01

E





Página: 4 / 17 Versión 01

E

Gestión Operativa

	Tot Días	Días DTM	Días Oper.	Desvío Tiempo%	Tot Costo	Costo DTM	Costo Oper.	Desvío Costo%
Primer Plan								
Últ. Plan								
Real								


Cant. WP	Tiempos A(hs)	Días PG	Días NPT.

*Valores expresados en dolares

Curvas

Curvo do Avanço


Curvas de Avance





Página: 5 / 17 Versión 01

E



Creado: 15/10/2019 IFdP Terminación y WO


Tiempo WP1 Tiempo Real Op. Tiempo Real NPT Tiempo WPU

PUNTO DE PROGRAMA



Página: 6 / 17 Versión 01

E





Página: 7 / 17 Versión 01

E

Planificación

Fecha Well Planning:05/09/2019Logística:KRUGER, D. ALBERTOPlanificado Por:FANTINIngeniero:FANTIN AGUSTIN JOSE

Planifica	do Por:		FANTI	N	Ingeniero:	FANTIN AGUSTIN J	OSE
					Datos de Pozo		
Duración [hrs]	Fase	Actividad	Operación	Pto. Prog.	Descripción		Costos [U\$S]
36,00	01	01B		1	TRANSPORTAR EQUIPO, ACONDICIONAR BOCA DE Realizar reunión de seguridad y medio ambiente antes cudo el personal involucrado para explicar las maniobras asignar roles y poner en conocimiento de todo el person llamadas de emergencia. [] - Transportar equipo y distrit campamento / Colocar Mantas oleofilicas [] - Montar pile venteo y conectar bomba. [] - En caso de ser necesario soldaduras necesarias en CSG. Para el caso que no se alivio el casing guía, se deberá realizar hot-tapping-Cor Montar subestructura y mástil de equipo. [] - Acumular a - Realizar Check List. [] Nota: se cuenta con dispensa a parrera en caso de ser necesario.	de iniciar cualquier operación con s a realizar, identificar riesgos, lal los planes de contingencia y puir cargas / Montar y acondicionar tas, armar circuito, montar línea de acondicionar boca de pozo, realizar encuentre ó no tenga válvula de nectar líneas a directa y anular. [] - gua y productos para intervencion. []	27.627,61
12,00	01	01B		2	MONTAR Y PROBAR BOP [] [] - Realizar reunión de se Chequear presiones y descomprimir pozo de ser necesa Configuracion 5000psi.(BOP anular) [] - Conectar circult hermeticidad, Todas las pruebas de presión se realizará cuenta con tog 2 3/8" y 2 7/8". prever RAM parciales en diametros. [] - Prueba en baja presión: 300psi, Prueba e	ario [] - Instalar stack BOP. o hidráulico de BOP y probar ın agua o solucion anticongelante. Se I BOP para cerrar en ambos	4.716,00
144,00	11a	10a		3	SACAR INSTALACIÓN DE TBG's [] [] - Verificar presio controlar pozo con agua tratada con inhibidor de arcillas Smith. Contar con operador de herramienta, Circular ani instalacion de tubing desarmando [] - Si PKR no libra, lit desarmando. Luego recuperar PKR con On-Off de mani instalacion no libra intentar realizar cortes en instalacion pasaje de 44mm hasta fin de instalacion, realizar corte s con maniobras de pesca (calibracion, rectificacion pto di junk master, carrera de pescador y tijeras para recupera baches de gel de limpieza para obtener buena limpieza de ser necesario. [] - En todo momento se debe contar o para todo viaje de tuberia en pozo. [] - En caso de ser nu utilizar barras de sondeo izquierda para realizar desenro contempla determinacion de punto libre []	. [] - Intentar librar PKR PMDJ de cia tes de sacar herramienta y Sacar brar ON-OFF y sacar tbg obra y conjunto de tijeras. [] - Si para recuperar. Se cuenta con sobre PKR y proceder a recuperar e pesca, lavado con zapato calzado o ir otalidad de instalacion). [] - utilizar de pozo. Utilizar obturante en caso con pozo controlado. Usar Trip tank ecesario para avanzar con la pesca	101.592,04
18,00	11b	06a		4	CALIBRAR CSG 5 1/2" [] [] - Realizar reunión de seguri bajar fresa plana 123/124mm + 4 PM 3 1/2" + TBG man limpiar pozo hasta 1276m, Circular para levantar todo tij maniobra 2 7/8" se necesitan 310 1/min para obtener 12 lograr una eficiente limpieza de pozo. [] - Entregar a Res en zaranda una vez que se circule el pozo. En caso de I volumen teorico para contar con columna homogenea.	iobra y profundizar. [] - Calibrar, 20 de impurezas. Con tbg de 10 ft/min de velocidad ascensorial y servorios solidos que se recuperen 20 obtener circulacion bombear	10.074,01
12,00	11b	12		5	PERFIL CORROSION [] [] - montar unidad de WL, prob de canasta calibradora hasta punto de pesca o fondo log - correr perfil de corrosion desde fondo logrado hasta bo lng WO, Superintendencia de WO y Especialista de WL WL	grado durante calibracion de pozo. [] oca de pozo. Enviar perfil corrosion a	21.988,80
18,00	11b	04e		6	PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE CSG [] [] - bajar co realizar pruebas de hermeticidad de CSG por encima de BDP. Luego probar hermeticidad desde base de 5T(123 Acotar roturas (presion y caudal de admision) [] Nota: la Dejar registrado y Comunicar resultado. En todas las pri circulación por la sección de 9 5/8" (para determinar pos Nota: Enviar a la brevedad todos los parametros por cor Cementación y Cia de cementación para la confección cantemano la logistica de arena para verter sobre TPN, crotado de cemento).	e punzados de 5T (1232m) hasta (7m) hasta fondo alcanzado. [] - s PH se deben hacer durante 15 min. uebas chequear si se cuenta con sible cementación por circulación). [] reo a Op WO, Especialista de le los programas. [] (Contemplar de	9.139,54
18,00	10a	04d		7	CEMENTAR ROTURAS [] De acuerdo al tipo de rotura y cementar la misma [] - Se puede realizar cementacion a N y K según tipo de rotura. Prever uso de squeeze en circulacion tener en cuenta para cementacion circulando probar equipamiento. realizar cementacion segun progra Desmontar cia de cementacion mientras realiza fragüe c	presion con TPN y PKR o con TPN aso de ser necesario. Si hay b. [] - Montar set de cementacion, ama de Ing de cementacion. [] -	27.289,54
36,00	11b	04e		8	ROTAR CEMENTO [] [] - Armar tren de rotacion con Tru/seg + 4 PM 3 1/2" + tbg maniobra 2 7/8". Profundizar l rotar hasta retorno limpio. Considerar uso de gel para le Realizar prueba de hermeticidad con 300psi a zona repra a superficie. [] - Bajar Pescador de TPN + PKR y probar agotamiento. Luego Librar herramientas y recuperar a s necesario se podrá adicionar 4 PM 3 1/2" mas al tren de	épano 4 3/4 ó Fresa Plana 122mm + nasta constatar cielo de cemento y vantar recortes de cemento. arada [] - Recuperar tren de rotacion zona cementada por presion y uperficie. [] [] Nota: en caso de ser	21.279,08
12,00	10a	15		9	PRUEBA ADMISION PUNZADOS [] [] - Bajar conjunto zonas y realizar prueba de admision con 1000psi a cauc *5T (1232 / 1237m). Caudal requerido: 104 l/min [] [] - E caudal requerido deberá ser estimulada. Durante las prucirculacion entre capas, si existe probar admision de cap será la suma de ambos caudales. [] - Si admision obteni desarmando	de TPN y PKR de ensayos. Aislar dal estabilizado durante 1 hora. [] in caso de que capa no admita uebas de admision observar si existe pas en conjunto y el caudal requerido	6.216,00
16,00	10a	08		10	ESTIMULACION MATRICIAL [] [] - En caso que sea ne estimulacion MD, con TPN y PKR en posicion bombear quimico HCL 15% según programa de cia de servicio. (v *Realizar desplazamiento y sobre desplazamiento de vozona. [] Caudal requerido 104 l/min [] - Sacar herramier presión en el Desplazamiento es superior a 1000 psi, co	a caudal matricial tratamiento volumen HCL al 15%: 4 m3) [] olumen de TBG y probar admision de ita desarmando [] [] Nota: Si la	30.699,16



Página: 8 / 17 Versión 01

E

Duración [hrs]	Fase	Actividad	Operación	Pto. Prog.	Descripción	Costos [U\$S]
36,00	10b	09		11	BAJAR INSTALACION FINAL DE PRODUCCION [] [] - Realizar Reunión de Seguridad para bajada de instalación, [] - Medir calibrar y profundizar diseño de Inst, Final según detalle de Ingenieria de Producción, (instalacion propuesta: Inyeccion Global). Confeccionar Tally de IF, reporte Wellbore y Well Head detallando todos los componentes de IF. [] - Bajar sarta de TBG (Nuevos o G2 lo define Ing Produccion) [] - Bajar Instalación final según procedimientos y buenas prácticas. [] - Dejar E/C con fluido de empaque [] - Luego de fijado el PKR, probar E/C con 300 psi durante 30 min. probar directa con 1000psi durante 15 min. enviar carta a Ing WO, Superintendencia de WO y Reservorios de área.	17.148,01
6,00	01	01B		12	DESMONTAR EQUIPO [] [] - Desmontar equipo total para transportar. [] - Acondicionar locación y entregar a Producción. [] - Realizar acta Entrega de locacion a producción y esta deberá estar fimada	2.358,00



Página: 9 / 17 Versión 01

E

	Sumario de Operaciones	
	Datos de Operaciones	
Fecha	Comentario	Equipos
05/09/2019	EQUIPO EN ESPERA DE LUZ DIURNA PARA TRANSPORTAR	CLEAR PETROLEUM S.A-20
06/09/2019	EQUIPO EN ESPERA DE LUZ DIURNA PARA TRANSPORTAR. TRANSPORTA EQUIPO COMPLETO DESDE LmS- C29 A ChSN-306. EQUIPO EN ESPERA DE LUZ DIURNA PARA MONTAR MÁSTIL	CLEAR PETROLEUM S.A-20°
07/09/2019	ACUMULA AGUA. ESPERA DE LUZ DIURNA PARA MONTAR MASTIL. MONTA MASTIL Y ACONDICIONA MONTAJE. REALIZA CHECK LIST. REALIZA REUNION DE INICIO DE POZO. REGISTRA PRESION POR ANULAR Y DIRECTA, AMBOS SIN PRESIÓN. LLENA POZO POR ANULAR Y DIRECTA. MANIOBRA PARA RETIRAR PAG CON RESULTADO NEGATIVO. REALIZA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE VALVULAS DE CHOCK MANIFOLD.	CLEAR PETROLEUM S.A-201
08/09/2019	CIA. LOCKWOOD CORTA TAPA DE PAG 5 1/2". DESEMPAQUETA BOCA DE POZO. MANIOBRA PARA INTENTAR LIBRAR PKR PMDJ EN 1220m. RETIRA PAG 5 1/2". COLOCA CABEZAL DE PRODUCCIÓN. COLO BOP. REALIZA PH DE VALVULAS DE CHOCK MANIFOLD.INYECTA AGUA SIN LOGRAR CIRCULACIÓN. SACA 124 TBG 2 7/8 DE INSTALACIÓN FINAL EXISTENTE.	CLEAR PETROLEUM S.A-20
09/09/2019	SACA 124 TBG 2 7/8 DE INSTALACIÓN FINAL EXISTENTE. ACONDICIONA 75 TBG 2 7/8 DE MANIOBRA. PRUEBA RAMS TOTAL DE BOP OK. ACONDICIONA TBG DE MANIOBRA. ARMA TREN DE ROTACIÓN CON FRESA PLANA DE 123mm. PROFUNDIZA TREN DE ROTACIÓN HASTA 1200m DONDE CONTACTA RELLENO. ROTA RELLENO SIN CIRCULACIÓN DESDE 1200m HASTA 1242m. EQUIPO EN ESPERA DE AGUA. ACUMULA 70m3 DE AGUA PARA CONTINUAR ROTADO DE RELLENO.	CLEAR PETROLEUM S.A-20°
10/09/2019	CONTINUA ROTANDO RELLENO HASTA 1276m. SACA HTA DE ROTACIÓN A SUPERFICIE + DESARMA CONJ. ROTACIÓN. CÍA. WL EVALÚA MONTAJE DE EQUIPO; RESULTANDO NECESARIO RETIRAR UNIDAD ROTATIVA DE LA ZONA; SE REALIZA EL ATS CORRESPONDIENTE CON PERSONAL SEG. YPF PARA MOVI. DE UNIDAD ROTATIVA CON EL MONTACARGAS DEL EQUIPO; RETIRANDO EL MISMO AL COSTADO DE LOCACIÓN (EQ. PARADO EN TOTAL 4HRS; DURANTE EVALUACIÓN DE RIESGOS) CÍA. COPGO MONTA EQUIPO DE WL + VERIFICA HERMETICIDAD DE LUBRICADORCÍA. COPGO REALIZA CARRERA DE CALIBRE/CANASTA CON 118 MM DESDE BDP HASTA 1276,6 M + PERFIL DE CORROSIÓN DESDE 1274,9 M HASTA BDPCÍA. COPGO DESMONTA EQ. WL Y SE RETIRA DE LOCACIÓNCON OPERADOR CÍA. TACKER MIDE/CALIBRA Y ARMA CONJUNTO DE ENSAYO; NIPLE 1125; PKR 5 1/2 AC:117 MM C/GOMAS 80-70-80; PESCADOR DE TPN 5 1/2 + BAJA DEL PEINE 128 TBG 2 7/8" + 2 TBG H/1245 M DONDE MANIOBRA Y FIJA PKRCOMPLETA DIRECTA CON 3.7 M3 + REALIZA P/HERMETICIDAD DE FONDO C/300 PSI (OK) + DEJA REGISTRO DE LA MISMA	CLEAR PETROLEUM S.A-20°
11/09/2019	MBRA Y FIJA PKR EN 1196 MTS + REALIZA PH CSG Ø 5.5" C/ 300 PSI (-). MBRA Y LIBRA PKR Ø 5.5" EN 1196 m. EQUIPO PARADO POR CONDICIONES CLIMATICAS MBRA Y FIJA TPN EN 1195 m + PKR Ø 5.5" EN 1190 mREPITE PH TPN EN DIFERENTES PROFUNDIDADES CON EL MISMO RESULTADO (-).EQUIPO PARADO POR ASAMBLEA GREMIAL (SINDICATO DENTRO DE CONVENIO; TOTAL 2HRS) LIBRA PKR Ø 5.5" EN 1139 m + TPN EN 1146 m SACA CONJUNTO DE ENSAYO FIJA PKR Ø 5.5" EN 860 m - 495 m Y 300 m REALIZA PHNEGATIVA	CLEAR PETROLEUM S.A-20
12/09/2019	LIBRA PKR Ø 5.5" FIJO EN 300 m SACA Y DESARMA CONJUNTO DE ENSAYO ARMA Y PROF. PKR FULLBORE Ø 5.5" - REALIZA PH DE CSG Ø 5.5" EN 93 m OK REALIZA PH DE CSG Ø 5.5" EN 188 m - 140 m - 121 m NEGATIVO REALIZA PH DE CSG EN 112 m (OK) EQUIPO PARADO POR ASAMBLEA GREMIAL SACA PKR FULLBORE PROF. CONJUNTO TPN Y PKR Ø 5.5" REALIZA PH DE CSG Ø 5.5" EN 601 m - 553 m NOTA: NO CONSIGUE COMPLETAR POZO PRUEBA TPN Ø 5.5" EN 495 m - 466 m PRESURIZA C/300 PSI NEGATIVO REALIZA PH DE CSG Ø 5.5 DE 400 m // 360 m OK	CLEAR PETROLEUM S.A-20
13/09/2019	REALIZA PH DE CSG Ø 5.5 DE 400 m // 284 m OK CON 300 psi (NOTA: BASE DE ROTURA PROBADA CON PKR DE PESO: 284 m - CIELO DE ROTURA: 112 m) REALIZA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE CSG Ø 5.5" DE 1030 m // 639 m (NOTA: BASE DE ROTURA: 687 m - TECHO DE ROTURA 400 m) REALIZA PH DE CSG Ø 5.5" DE 1102 m // 1059 m NEGATIVO REALIZA PRUEBA DE ADMISION A Fm: "5T" (1232 m // 1237 m) BBEA 25 m3 DE AGUAQ:° 420 LPM NOTA: BBEA SIN PRESION	CLEAR PETROLEUM S.A-20
14/09/2019	MBRA FIJA TPN Ø 5.5" EN 1102 m + PKR Ø 1091 m REALIZA PH DE TPN Ø 5.5" CON 500 PSI (NEGAT.) MBRA Y FIJA TPN Ø 5.5" EN 1062 m + PKR EN 1059 m REALIZA PH (NEGATIV) FIJA PKR Ø 5.5" EN 1023.50 m REALIZA PRUEBA DE ADM: Fm: "5T" (1232 m // 1237 m) BBEA 25 m3 DE AGUA Q: $^\circ$ 420 LPM NOTA: BBEA SIN PRESION PREPARA 30 M3 DE GEL OBTURANTE BBEA Y OBTURA ROTURA (687 m // 400 m) Y (280 m // 112 m) OBSERVA 600 PSI ESTATICA NO ESTABILIZA PROF. PDOR TPN Ø 5.5" HASTA 685 m OBSERVA 5 M DE RELLENO SOBRE PIN DE TPN	CLEAR PETROLEUM S.A-20
15/09/2019	LAVA RELLENO DE 685 m // 690 m SOBRE PIN DE TPN Ø 5.5" NOTA: RELLENO DE FORM REALIZA PH.DE CSG C/300 PSI (+)MBRA Y LIBRA TPN FIJO EN 690 m SACA Y DESARMA TPN Ø 5.5" PROF. 1ER ETAPA DE IF HASTA 520 m DONDE PARA FIRME SACA DISE DE IF. NOTA: OBSERVA MARCA EN SHEAR OUT PROF. FRESA PLANA Ø 122 mm HASTA 520 m ROTA Y RECTIF. CSG Ø 5.5" DE 520 m // 521 m	CLEAR PETROLEUM S.A-20
16/09/2019	PROF. TREN DE ROTACION HASTA 1030 mSACA Y DESARMA (4 PM Ø 3.5" + U/SEG + RED + FRESA PLANA Ø 122 mm)M.C.A Y PROF 1° ETAPA DE DISEÑO DE IF (SHEAR OUT + PKR PMDJ Ø 5,5")MBRA Y FIJA PKR PMDJ Ø 5.5" EN 1023,5 mPROF. 2° ETAPA DE IF CAMPANA ON-OFF + CAMISADE CIRCULACION CON 3 PINES DE 327 PSI C/U. + TRANCICION A ERFV CON 32 TBG Ø 2 7/8" ERFV ARMANDO DESDE PLAYA PTA HTA: 232 mEQUIPO PARADO POR FALTA DE OPERARIO BDP	CLEAR PETROLEUM S.A-20
17/09/2019	EQUIPO PARADO POR FALTA DE OPERARIO BDP PROF.2° ETAPA DE IF CON 114 TBG Ø 2 7/8" ERFV DESMONTA BOP ANULAR Y ESCLUSA Ø 7 1/16" 5 KPSI COLOCA PAG Ø 5.5" 3 KPSI Y EMPAQUETA POZOCIA SESASA MONTA SET DE CEMENTACIONBBEA 20 M3 DE AGUA POR ANULAR NO CONSIGUE COMPLETAR POZOCIA SESASA BBEA 15 M3 DE AGUA SE SUSPENDE OPERACION DE REENTUBADO POR NO ESTABLECER CIRCULACION	CLEAR PETROLEUM S.A-20
18/09/2019	CIA SESASA BBEA 15 M3 DE AGUA SE SUSPENDE OPERACION DE REENTUBADO POR NO NO ESTABLECER CIRCULACION CIA SESASA DESMONTA EQUIPO Y SE RETIRA DE LOCACIONDESARMPAQUETA BDP PAG Ø 5.5° MBRA Y LIBRA CAMPANA ON- OFF EN 1021.35 m MONTA STACK BOP Ø 7 1/16° 5 KPSI SACA 42 TBG Ø 2 7/8° ERFV DESARMANDO A PLAYA CON PRECAUCION POR VIENTO PTA HTA: 725 m EQUIPO PARADO POR VIENTO	CLEAR PETROLEUM S.A-20
19/09/2019	EQUIPO PARADO POR VIENTO RAF: 60 KM/HS SACA INSTALACION C/114 TBG Ø 2 7/8" ERFV EN SIMPLE+ DESARMA CAMPANA ON-OFF PROF. CAMPANA DE MANIOBRA CON TBG Ø 2 7/8" ARMANDO DESDE PLAYA MBRA Y LIBRA PKR PMDJ Ø 5.5" FIJO EN 1023.50 m SACA Y DESARMA DISEÑO DE INST.FINAL: (SHEAR-OUT + PKR Ø 5 1/2" PMDJ + NIPLE AC.INOX + CONECTOR ON-OFF) M.C.A Y PROF. ARMA CONJUNTO DE ENSAYO	CLEAR PETROLEUM S.A-20
20/09/2019	REALIZA PRUEBA DE ADM. DE ROTURA (687 m // 400 m) Q°:376 LPM - PRESION: 60 PSI FIJA TPN Ø 5.5"EN 388 m + PKR EN 285 m REALIZA PH DE CSG Ø 5.5" CON 300 PSI OK REALIZA PRUEBA DE ADMISION DE ROTURA (280 m // 112 m) Q°:90 LPMP° 420 PSI LIBRA Y PROF. CONJUNTO DE ENSAYO MBRA Y FIJA TPN Ø 5.5" EN 730 m VIERTE ARENA PARA TAPAR PIN DE TPN CTTA ARENA EN 726 m	CLEAR PETROLEUM S.A-20
21/09/2019	MBRA Y FIJA PKR Ø 5.5 EN 304 mCIA SESASA REALIZA CEMENTACION A PRESION ROTURA (687 m // 400 m) C/124 BLS DE CEMENTO - LIBRA Y SACA A SUPERFICIE PKR Ø 5.5" FIJO EN 304 m M.C.A Y PROF.FRESA PLANA Ø 121 mm) ROTA CEMENTO CON FRESA PLANA Ø 121 mm DE 494 m //527 m S/TERM	CLEAR PETROLEUM S.A-20



Página: 10 / 17 Versión 01

E

Fecha	Comentario	Equipos
22/09/2019	ROTA CEMENTO C/FRESA PLANA Ø 121 mm DE 527 m // 535 mPROF. TREN DE ROTACION CTTA TOPE DE ARENA EN 725 mLAVA ARENA SACA Y DESARMA TREN DE ROTACION PROF. PKR Ø 5.5" + PDOR MBRA Y LIBRA TPN EN 730 m PROF. Y FIJA TPN Ø 5.5" EN 1030 m	CLEAR PETROLEUM S.A-201
23/09/2019	SACA Y DESARMA: NIPLE 11-25 + PKR Ø 5.5" + PDORCIA COPGO REALIZA REGISTRO CBL -VDL - GR- CCL.DE 1028 m // 0 mEQUIPO EN ESPERA POR DESCANZO DE PERSONALCIA COPGO REALIZA PUNZADO AUXILIAR 800 // 801 m - 750 m // 751 m CON CAÑONES Ø 3 3/8" - 6 TPP -32.7 GR PRUEBA ADMISION A PUNZADOS (PZADO 800 m: Q° 400 LPM - 170 PSI PZDO 750 m - Q°: 500 LPM S/PRESION)MBRA Y LIBRA TPN Ø 5.5" FIJO EN 1030 m	CLEAR PETROLEUM S.A-201
24/09/2019	REALIZA PRUEBA DE ADMISION PZDO (750 m // 751 m) CON 10 M3 Q°:550 LPM - P°:0 PSI NOTA : COMPLETA POZO CON 3 M3. SACA CONJUNTO DE TPN T PKR 5 1/2". CIA COPGO MONTA EQUIPO, FIJA TPN N EN 952MTS, DESMONTA EQUIPO. PROF PKR Y PRUEBA HERMETICIDAD DE TAPON CON 1200PSI OK. SACA PKR Y HTA CON TBG 2 7/8" AL PEINE.	CLEAR PETROLEUM S.A-201
25/09/2019	MONTA WIRELINE Y FIJA TPN K EN 781MTS, OK. DESMONTA EQUIPO. ARMA Y PROF STINGER CON TBG 2 7/8" HASTA 781MTS. REALIZA CEMENTACION DE PUNZADOS A PRESION 800/801MTS. SACA STINGER Y HTA. PROF PKR 5 1/2" Y HTA HASTA 697.5MTS. CIA SESSASA MONTA EQUIPO Y CEMENTA PUNZADOS 750/751MTS A PRESION	CLEAR PETROLEUM S.A-201
26/09/2019	DESMONTA CIA SESSASA DE CEMENTACION. SACA PKR 5 1/2" CON TBG 2 7/8" AL PEINE. ARMA Y PROF FRESA PLANA Y HTA DE ROTACION CON TBG 2 7/8" DEL PEINE HASTA 700MTS, ROTA CEMENTO HASTA 780MTS S/T	CLEAR PETROLEUM S.A-201
27/09/2019	ROTA CEMENTO HASTA 781MTS. CONTINUA ROTANDO TAPON K HASTA 781.6MTS. SACA FRESA Y HTA DE ROTACIONS/T. EVACUA Y LIMPIA PILETA 1 CON SOLIDOS DE CEMENTO S/T. EQUIPO PARADO SIN PERSONAL POR REUNION GREMIAL. SACA FRESA Y HTA DE ROTACION CON TBG 2 7/8" AL PEINE. CAMBIA FRESA Y PROF HTA S/T	CLEAR PETROLEUM S.A-201
28/09/2019	PROF FRESA PLANA 122MM Y HTA DE ROTACION CON TBG 2 7/8" HASTA 781.6MTS. ROTA Y LAVA HASTA 952MTS. CIRCULA BACHE DE GEL A SUPERFICIE. SACA FRESA PLANA Y HTA DE ROTACION CON TBG 2 7/8" DEL PEINE	CLEAR PETROLEUM S.A-201
29/09/2019	CIA COPGO MONTA EQUIPO WIRELINE, REALIZA PEWRFIL DE CEMENTO ZONA 675/875MTS, DESMONTA EQUIPO. ARMA Y PROF FRESA PLANA 122MM Y HTA DE ROTACION CON TBG 2 7/8" DEL PEINE. HASTA 952MTS. ROTA TAPON N HASTA 1252MTS. SACA FRESA Y HTA DE ROTACION CON TBG 2 7/8" AL PEINE.	CLEAR PETROLEUM S.A-201
30/09/2019	SACA FRESA Y HTA DE ROTACION CON TBG 2 7/8" AL PEINE. ARMA Y PROF 1° ETAPA DE INSTALACION FINAL DE INYECCION, MANIOBRA Y FIJA PKR EN 1023MTS. SACA TBG 2 7/8" DE MANIOBRA DESARMANDO, ACONDICIONA CALIBRA Y ENTEFLONA TBG 2 7/8" ERFV. REALIZA LIMPIEZA DE PILETA. ARMA Y PROF 2° ETAPA DE INSTALACION GLOBAL CON TBG 2 7/8" ERFV S/T	CLEAR PETROLEUM S.A-201
01/10/2019	PROF 2° ETAPA DE INSTALACION GLOBAL CON TBG 2 7/8" ERFV, RETIRA BOP ANULAR + DOBLE RAM + DRILL SPOOL. CAMBIA SECCION C + COMBINA MEDIDAS Y EMPAQUETA BDP. CIA SESASA MONTA EQUIPO + REALIZA CEMENTACION POR CIRCULACION + DESMONTA EQUIPO DE CEMENTACION. DESMONATA CIRCUITO Y PERIFERICO. DESMONTA LINEA DE VENTEO.	CLEAR PETROLEUM S.A-201
02/10/2019	DESMONTA CIRCUITO Y PERIFERICO. DESMONTA LINEA DE VENTEO. ACONDICIONA MATERIALES. REALIZA PRUEBA DE ADMISION A PUNZADOS. ESPERA LUZ DIURNA PARA LIMPIAR PILETA 1 POR ACUMULACION DE CEMENTO. REALIZA LIMPIEZA DE PILETA DE RETORNO, BAJO ZARANDA, CON PALA POR CONTENER CEMENTO MUY FRAGUADO. NOTA: CON DIFICULTAD POR NIEVE Y LLUVIA. S/TERMINAR	CLEAR PETROLEUM S.A-201
03/10/2019	ESPERA LUZ DIURNA PARA LIMPIAR PILETA 1 POR ACUMULACION DE CEMENTO Y DESMONTAR MASTIL DE EQUIPO. DESMONTA Y ACONDICIONA MASTIL DE EQUIPO. CONTINUA LIMPIEZA DE PILETA DE RETORNO, COMPARTIMIENTO BAJO ZARANDA, CON PALA POR CONTENER CEMENTO MUY FRAGUADO. EQUIPO PARADO POR CONDIONES CLIMATICAS	CLEAR PETROLEUM S.A-201



Página: 11 / 17 Versión 01

E

Punzados Datos de Punzados Cía. Servicio Dens. Tiros Diám. Max. [tpp] [in] Desfasaje [°] Base [m] Método Formación Tipo Fabricante Fecha COPGO GE OIL &GAS ARGENTIN A S.A. PUNZADO AUX 23/09/2019 CABLE AGRIO 800,01 801,01 90,00 90,00 22,70 ETA JET ETA S.A. COPGO GE OIL &GAS ARGENTIN A S.A. PUNZADO AUX CABLE AGRIO 22,70 ETA JET ETA S.A. 23/09/2019 750,01 751,01 90,00 90,00



Página: 12 / 17 Versión 01

E

Perfiles Datos de Perfiles Tiempo Tot. N° Carrera Tipo de Perfil Desde [m] Hasta [m] Fecha Comentarios 10/09/2019 CCA 1.276,62 0,00 1,00 0,00 REALIZA CARRERA DE CANASTA 118 mm 10/09/2019 CORR 1.274,92 0,00 3,45 0,00 REALIZA PERFIL DE CORROSION 23/09/2019 CCA 1.029,01 0,00 0,00 0,00 NO SE UTILIZA MATERIAL RADIOACTIVO 0,00 23/09/2019 CBL-VDL 1.028,01 0,00 0,00 NO SE UTILIZA MATERIAL RADIOACTIVO 951,91 0,45 0,00 FIJACION DE TAPON "N" EN 952,0 M. 24/09/2019 FTP 952,11 25/09/2019 FTP 781,11 780,91 0,45 0,00 FIJA TAPON K EN 781,0 M, 4,00 0,00 NORMAL 29/09/2019 SBT 875,01 675,01



Página: 13 / 17 Versión 01

E

		_						
			Ce	ementacione	es			
			Datos G	enerales 01	/10/2019			
Fecha	Tipo Trab.	Tope [m]	Base [m]	% en Exceso [%]	Caudal Previo [gpm]	Presión Previa [Kg/cm2]	Objetivo	Etapa
01/10/2019		0,00	1.023,01	0,00	0,00	0,00		PRIMERA ETAPA
Desplaz. Prom. [bbl/min]	Desplaz. Máx. [bbl/min]	Caudal Final [bbl/min]	Presión Final [kg/cm2]	Retorno	Prof Colum/Hta [m]	Diam [in]	Pr Ini TBG [kg/cm2]	Pr Fin TBG [kg/cm2]
0,00 Pr Ini Anul	0,00 Pr Fin Anul	0,00	0,00	Caud. Max	0/0 Caud. Fin	0,00	0,00	0,
[kg/cm2]	[kg/cm2]	Pr Cierre [kg/cm2]	Caud. Ini [bbl/min]	[bbl/min]	[bbl/min]	Tipo de Lodo	Densidad [g/l]	
100,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			Datos Ge	enerales 01	/10/2019			
Fecha	Tipo Trab.	Tope [m]	Base [m]	% en Exceso [%]	Caudal Previo	Presión Previa	Objetivo	Etapa
01/10/2019		0,00	1.023,01	0,00	[gpm] 0,00	[Kg/cm2] 0,00		PRIMERA ETAPA
Desplaz. Prom. [bbl/min]	Desplaz. Máx. [bbl/min]	Caudal Final	Presión Final [kg/cm2]	Retorno	Prof Colum/Hta [m]	Diam [in]	Pr Ini TBG [kg/cm2]	Pr Fin TBG [kg/cm2]
0,00	0,00	0,00	0,00		0/0	0,00	0,00	[kg/citiz] 0
Pr Ini Anul [kg/cm2]	Pr Fin Anul [kg/cm2]	Pr Cierre [kg/cm2]	Caud. Ini [bbl/min]	Caud. Max [bbl/min]	Caud. Fin [bbl/min]	Tipo de Lodo	Densidad [g/l]	
150,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			- · · · ·					
				enerales 01/	/10/2019 Caudal Previo	Presión Previa		
Fecha	Tipo Trab.	Tope [m]	Base [m]	% en Exceso [%]	[gpm]	[Kg/cm2]	Objetivo	Etapa PRIMERA
01/10/2019 Desplaz. Prom.	Desplaz. Máx.	0,00 Caudal Final	1.023,01 Presión Final	0,00	0,00 Prof Colum/Hta	0,00	Pr Ini TBG	ETAPA Pr Fin TBG
[bbl/min] 0,00	[bbl/min] 0,00	[bbl/min] 0,00	[kg/cm2] 0,00	Retorno	[m] 0/0	Diam [in] 0,00	[kg/cm2] 0,00	[kg/cm2] 0
Pr Ini Anul [kg/cm2]	Pr Fin Anul [kg/cm2]	,	Caud. Ini [bbl/min]	Caud. Max [bbl/min]	Caud. Fin [bbl/min]	Tipo de Lodo	Densidad [g/l]	
150,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			Datos G	enerales 01	/10/2019			
Fecha	Tipo Trab.	Tope [m]	Base [m]	% en Exceso [%]	Caudal Previo [gpm]	Presión Previa [Kg/cm2]	Objetivo	Etapa
01/10/2019		0,00	1.023,01	0,00	0,00	0,00		PRIMERA ETAPA
Desplaz. Prom. [bbl/min]	Desplaz. Máx. [bbl/min]	Caudal Final [bbl/min]	Presión Final [kg/cm2]	Retorno	Prof Colum/Hta [m]	Diam [in]	Pr Ini TBG [kg/cm2]	Pr Fin TBG [kg/cm2]
0,00 Pr Ini Anul	0,00 Pr Fin Anul	0,00	0,00 Caud. Ini [bbl/min]	Caud. Max	0/0 Caud. Fin [bbl/min]	0,00	0,00 Densidad [q/l]	0
[kg/cm2] 150,00	[kg/cm2] 720,00	0,00	0,00	[bbl/min] 0,00	[bbl/min] 0,00	Tipo de Lodo	0,01	
		-,	.,	.,	-,	-	-,-	
			Datos Go	enerales 01	/10/2019			
Fecha	Tipo Trab.	Tope [m]	Base [m]	% en Exceso [%]	Caudal Previo	Presión Previa [Kg/cm2]	Objetivo	Etapa
01/10/2019		0,00	1.023,01	0,00	0,00	0,00		PRIMERA ETAPA
Desplaz. Prom.	Desplaz. Máx. [bbl/min]	Caudal Final [bbl/min]	Presión Final [kg/cm2]	Retorno	Prof Colum/Hta [m]	Diam [in]	Pr Ini TBG [kg/cm2]	Pr Fin TBG [kg/cm2]
0,00	0,00	0,00	0,00		0/0	0,00	0,00	[Kg/6I112] 0
Pr Ini Anul [kg/cm2]	Pr Fin Anul [kg/cm2]			Caud. Max [bbl/min]	Caud. Fin [bbl/min]	Tipo de Lodo	Densidad [g/l]	
150,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	



Página: 14 / 17 Versión 01



Datos Generales 25/09/2019										
Fecha	Tipo Trab.	Tope [m]	Base [m]	% en Exceso [%]	Caudal Previo [gpm]	Presión Previa [Kg/cm2]	Objetivo	Etapa		
25/09/2019	PRESION	710,01	750,01	0,00	42,00	14,22	REPARAR CEMENTO	CEMENT. CIRC. E/PUNZ		
Desplaz. Prom. [bbl/min]	Desplaz. Máx. [bbl/min]	Caudal Final [bbl/min]	Presión Final [kg/cm2]	Retorno	Prof Colum/Hta [m]	Diam [in]	Pr Ini TBG [kg/cm2]	Pr Fin TBG [kg/cm2]		
0,00	0,00	0,00	0,00		0/0	0,00	0,00	0,00		
Pr Ini Anul [kg/cm2]	Pr Fin Anul [kg/cm2]	Pr Cierre [kg/cm2]	Caud. Ini [bbl/min]	Caud. Max [bbl/min]	Caud. Fin [bbl/min]	Tipo de Lodo	Densidad [g/l]			
0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50		8,35			

	Datos Generales 25/09/2019											
Fecha	Tipo Trab.	Tope [m]	Base [m]	% en Exceso [%]	Caudal Previo [gpm]	Presión Previa [Kg/cm2]	Objetivo	Etapa				
25/09/2019	PRESION	710,01	750,01	0,00	42,00	14,22	REPARAR CEMENTO	CEMENT. CIRC. E/PUNZ				
Desplaz. Prom. [bbl/min]	Desplaz. Máx. [bbl/min]	Caudal Final [bbl/min]	Presión Final [kg/cm2]	Retorno	Prof Colum/Hta [m]	Diam [in]	Pr Ini TBG [kg/cm2]	Pr Fin TBG [kg/cm2]				
0,00	0,00	0,00	0,00		0/0	0,00	0,00	0,00				
Pr Ini Anul [kg/cm2]	Pr Fin Anul [kg/cm2]	Pr Cierre [kg/cm2]	Caud. Ini [bbl/min]	Caud. Max [bbl/min]	Caud. Fin [bbl/min]	Tipo de Lodo	Densidad [g/l]					
0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	AGUA DULCE	15,65					
5,55	2,22	5,55	1,22	1,00	.,		10,00	l				

Datos Generales 25/09/2019									
Fecha	Tipo Trab.	Tope [m]	Base [m]	% en Exceso [%]	Caudal Previo [gpm]	Presión Previa [Kg/cm2]	Objetivo	Etapa	
25/09/2019	CIRCULANDO	750,01	800,01	0,00	42,00	14,22	REPARAR CEMENTO	CEMENT. CIRC. E/PUNZ	
Desplaz. Prom. [bbl/min]	Desplaz. Máx. [bbl/min]	Caudal Final [bbl/min]	Presión Final [kg/cm2]	Retorno	Prof Colum/Hta [m]	Diam [in]	Pr Ini TBG [kg/cm2]	Pr Fin TBG [kg/cm2]	
0,00	0,00	0,00	0,00		0/0	0,00	0,00	0,00	
Pr Ini Anul [kg/cm2]	Pr Fin Anul [kg/cm2]	Pr Cierre [kg/cm2]	Caud. Ini [bbl/min]	Caud. Max [bbl/min]	Caud. Fin [bbl/min]	Tipo de Lodo	Densidad [g/l]		
0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50		8,35		
								-	

	Datos Generales 25/09/2019								
Fecha	Tipo Trab.	Tope [m]	Base [m]	% en Exceso [%]	Caudal Previo [gpm]	Presión Previa [Kg/cm2]	Objetivo	Etapa	
25/09/2019	CIRCULANDO	750,01	800,01	0,00	42,00	14,22	REPARAR CEMENTO	CEMENT. CIRC. E/PUNZ	
Desplaz. Prom. [bbl/min]	Desplaz. Máx. [bbl/min]	Caudal Final [bbl/min]	Presión Final [kg/cm2]	Retorno	Prof Colum/Hta [m]	Diam [in]	Pr Ini TBG [kg/cm2]	Pr Fin TBG [kg/cm2]	
0,00	0,00	0,00	0,00		0/0	0,00	0,00	0,00	
Pr Ini Anul [kg/cm2]	Pr Fin Anul [kg/cm2]	Pr Cierre [kg/cm2]	Caud. Ini [bbl/min]	Caud. Max [bbl/min]	Caud. Fin [bbl/min]	Tipo de Lodo	Densidad [g/l]		
0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	AGUA DULCE	15,65		



Página: 15 / 17

Versión 01

E

Well Head Datos de Well Head Conex. Sup. Diám. [m] Conex. Sup. (Tipo) Diám. Externo [in] Diám. Interno [in] Conectado a (2ºcomp.) Pres. Trab. Conex. Inf Conex. Inf. (Tipo) Nombre Fabricante Longitud [m] Grupo SECCION "C" CABEZA COLG. TBG 5.1/2" x 2.7/8" (APR. A GOLPE CUÑAS COLGADOR AS 2,38 CABEZA COLG. TBG 5.1/2" x DANCO 2.000,00 1,31 5,50 ROSCADA 2,88 5,50 SECCION "A" ACCES VALVULA ROSCADA 2." - 3000 0,00 NIPLE Y VALV.ROSC ADA 2,00 VALVULA ROSCADA 2." - 300 ABB VETCO GRAY 0,00 ROSCADA 3.000,00 0,49 2,38 2,88 CUÑAS COLGADOR AS CAB.COL.5. 1/2"x2.7/8 TOOL RESEARCH 5,50 ROSCADA COLGADOR 3.000,00 1,31 5,50 2,88 TUBING 1,25 GOMAS EMPAQUET TEE.PRENS A **EMPAQUET** FMC 1,31 2,88 ROSCADA 1.500,00 2,88 1,25 ADOR AD CABEZA COLG. TBG 5.1/2" x 2.7/8" (APR. A GOLPE 0,00 CABEZA COLG. TBG 5.1/2" x SECCION "C" DANCO 2.000,00 1,31 5,50 ROSCADA 2,88 CUÑAS 0,00 COLGADOR AS COMPACT -T DE 2.7/8" x 0,00 CABEZA COLG. TBG 5.1/2" x SECCION "D" TULSA OILFIELD 2,88 ROSCADA 2,88 GOMAS EMPAQUET 1.500,00 1,31 0,00 1.1/2" **EQUIP** AD. SECCION "C" CABEZA COLG. TBG 5.1/2" x 2.7/8" (APR. A GOLPE ES) 2,88 CUÑAS COLGADOR AS 0,00 CABEZA COLG. TBG 5.1/2" x 5,50 ROSCADA DANCO 2.000,00 1,31 0,00 2,88 GOMAS EMPAQUET CABEZA COLG. TBG COMPACT -T DE 2.7/8" x 1.1/2" SECCION "D" TULSA 1.500,00 1,31 2,88 ROSCADA 0,00 EQUIP 5.1/2" x AD. TEE PRENSA BOP VASTAGO FMC 1.500,00 1,31 2,88 ROSCADA 1,25 GOMAS EMPAQUET 3,00 1,25 AD. CAB.COLG 7"x2.7/8" 2,88 CUÑAS COLGADOR CABEZA CAPTACION TOOL RESEARCH 2.000,00 1,31 7,00 ROSCADA 7,00 2,88 AS TEE PRENSA 1,25 GOMAS EMPAQUET EMPAQUET ADOR FMC 2,88 ROSCADA 1.500,00 1,31 2,88 1,25 CUÑAS COLGADOR AS CAB.COLG 7"x2.7/8" COLGADOR TUBING TOOL RESEARCH 2.000,00 1,31 7,00 ROSCADA 2,88 7.00 2.88



Página: 16 / 17 Versión 01

E

	Sumario de Instalaciones												
	CAÑERIA GUIA												
Nº Pieza s	Componente	Tipo	Diám. Nom.	Condición	Fabricante	Long [m]	Торе	Grado	Dlmín	Peso	Rosca		
9	CASING	SIN COSTURA	9,62	S/D	SIDERCA	107,70	0,00	H-40	9,00	32,30	ST&C		
1	ZAPATO	GUIA	9,62	S/D	S/D	0,30	107,70	H-40	9,00	32,30	ST&C		
CAÑERIA AISLACION													
Nº Pieza s	Componente	Tipo	Diám. Nom.	Condición	Fabricante	Long [m]	Tope	Grado	Dlmín	Peso	Rosca		
99	CASING	SIN COSTURA	5,50	S/D	SIDERCA	1.291,70	0,00	H-40	4,95	14,00	LT&C		
1	COLLAR	DIFERENCIAL	5,50	S/D	S/D	0,40	1.291,70	H-40	4,95	14,00	LT&C		
1	CASING	SIN COSTURA	5,50	S/D	SIDERCA	11,54	1.292,10	H-40	4,95	14,00	LT&C		
1	ZAPATO	GUIA	5,50	NUEVO	SIDERCA	0,30	1.303,64	H-40	4,95	14,00	LT&C		
	SARTA TUBING -INY-AGUA												
Nº Pieza s	Componente	Tipo	Diám. Nom.	Condición	Fabricante	Long [m]	Tope	Grado	Dlmín	Peso	Rosca		
1	CONECTOR ON-OFF	CONECTOR ON-OFF	4,50	NUEVO	SCHLUMBERGER	1,00	1.020,10	N/C	2,44	0,00	API		
1	TROZO TUBING	TROZO TUBING - ACERO INOXIDABLE	2,87	NUEVO	SCHLUMBERGER	1,21	1.021,10	J-55	2,44	6,50	SEC		
1	PACKER	PACKER - PMDJ 255	5,50	NUEVO	SCHLUMBERGER	1,35	1.022,31	N/C	2,40	0,00	API		
1	SHEAR - OUT	SHEAR - OUT	2,87	NUEVO	SCHLUMBERGER	0,14	1.023,66	N/C	2,43	0,00	API		
			5	SARTA T	UBING -INY-AGUA	4							
Nº Pieza s	Componente	Tipo	Diám. Nom.	Condición	Fabricante	Long [m]	Tope	Grado	Dlmín	Peso	Rosca		
1	TROZO TUBING	TROZO TUBING - ACERO INOXIDABLE	2,87	NUEVO	SCHLUMBERGER	1,42	0,75	N-80	2,44	6,50	API		
1	REDUCCION	RED 2,875" X 2,875"	2,87	NUEVO	PETROPLASTIC S.A.	0,14	2,17	N-80	0,00	0,00	-		
2	TROZO TUBING	TROZO TUBING - FIBRA DE VIDRIO	2,87	NUEVO	PETROPLASTIC S.A.	4,87	2,31	N-80	2,44	6,50	API		
114	TUBING	TUBING - FIBRA DE VIDRIO	2,87	NUEVO	PETROPLASTIC S.A.	1.011,52	7,18	N-80	2,44	6,50	API		
1	REDUCCION	RED 2,875" X 2,875"	2,87	NUEVO	PETROPLASTIC S.A.	0,14	1.018,70	N-80	0,00	0,00	-		
1	CAMISA CIRCULACION	CAMISA CIRCULACION - HIDRAULICA	2,87	NUEVO	SCHLUMBERGER	0,57	1.018,84	N-80	0,00	0,00	-		
1	DISPOSITIVO ON- OFF	DISPOSITIVO ON- OFF	3,50	NUEVO	SCHLUMBERGER	0,69	1.019,41	4145H MOD (1)	0,00	0,00	-		



Página: 17 / 17
Versión 01

Estimulaciones	
	-



Anexo 19 Informe Final de Pozo

Anexo 19 de La Nor Pozos	ma VCDE
Versión 01	

ANEXO. DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS

I. DESCRIPCIÓN DE DESVÍOS - COSTOS Y TIEMPO

N°	DESVIOS	DETALLES	HORAS	DÍAS	C	оѕто
1	Act no realizada	No realiza estimulación matricial	-16,00	-0,7	\$	-30.699
2	Pesca programada	Menores tiempos en recuperar instalación	-133,00	-5,5	\$	-89.863
	NPT	- Cia de torre: 16,75 hs	67,25	2,8	\$	15.573
3		- Clima: 15,25 hs				
3		- Gremio 9,25 hs				
		- Cias servicio: 26 hs (espera herramientas)				
	Act Abandono	Se realiza aislación de acuíferos en base 759m antes de	179,50	7,5	\$	109.306
4		reentubar pozo (actividad que no se puede realizar una				
		vez reentubado)				
	Problema pozo	Por no obtener circulación al momento de cementar la	144,50	6,0	\$	95.881
		IF de reentubado se tuvo que realizar sacada de IF de				
5		reentubado + acondicionamiento de roturas existentes				
		112/284m y 400/684m obturando con productos				
		obturantes y cementando + rotar cemento				
	Recalibracion de	Al momento de bajar IF de rentubado herramienta	15,00	0,6	\$	4.909
6	pozo	para firme en 520m, saca y rectifica zona				
	Dif Presupuesto	Exceso tiempo en limpieza de pileta por contener	47,50	2,0	\$	15.585
7		cemento				
	ı	TOTAL	304,75	12,7	\$	120.692

Creado 06/03/2019 IFdP Terminación



Anexo 19 Informe Final de Pozo

Página 2/3 Anexo 19 de La Norma VCDE Pozos Versión 01

